

## 77. 충북대병원 충주분원 설립 추진

주관부서	보건정책과	과장	곽홍근(☎3110)	공공의료팀장	(☎3151)
				담당자	지동식(☎3152)
신규 / 계속	임기내 / 임기후	예산 / 비예산	사업주체	민간(충대병원)	

### □ 필요성

- 북부지역 의료사각지대 해소를 위해 필수 중증의료 책임기관으로서 대학병원급 의료기관 설립 필요

### □ 사업개요

- 기 간 : 2023. ~ 2029.
- 위 치 : 충주바이오헬스 산단 내(대소원면 본리 312-4일원, 약 49,000㎡)
- 추진시기 : 임기후계속
- 사업비 : 총 4,080억원(국비<sup>25%</sup> 1,020, 충북대병원<sup>75%</sup> 3,060)
- 사업내용 : 충북대병원 충주분원 건립 지원(500병상, 지하1층~지상12층)

### □ 연도별 투자계획

(단위 : 억원)

구분	총계	기투자	임기내						임기후
			소계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
계	4,080	-	1,264	-	-	226	527	511	2,816
국비	1,020	-	314	-	-	56	131	127	706
도비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
시군비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기타	3,060	-	950	-	-	170	396	384	2,110

## □ 연도별 확인지표

최종목표	단위목표	2022	2023	2024	2025	2026
충북대병원 충주분원설립	진도율(%)	100	100	100	100	100
	분원설치 진도율(%)	5	15	25	35	40

## □ 분기별 추진계획

연도별	추진사항	비고 (이행율)	
기	· 타당성 용역 완료(한국능률협컨설팅) <b>B/C ratio = 1.61</b> · 충북대병원 임시 이사회 충주분원 설치(안) ‘승인’	5%	
임 기 내	2023년도 상반기	· 기획재정부 예비타당성 조사	10%
	2023년도 하반기	· 교육부-기획재정부 예산 확보	15%
	2024년도 상반기	· 기획재정부 총사업비 심의	20%
	2024년도 하반기	· 설계사 및 건설사업관리자 선정	25%
	2025년도 상반기	· 기본설계(적정성 검토)	30%
	2025년도 하반기	· 중간설계 및 실시설계, 시공사 선정(기술제안)	35%
	2026년도	· 실시설계 및 인허가	40%
임기 후	· 공사진행 및 준공	100%	

**중앙정부 도움** ○ 국비 지원비율 상향 : 국비 25% → 50% 이상 지원

## □ 추진실적

- 충주시와 충북대병원 충주분원 추진 MOU체결 : '17.09.
- 타당성 검토 조사용역(한국능률협회컨설팅) : '22.02.
- 충북대병원 임시이사회 충주분원 설치 “승인” : '22.05.

## □ 기대효과

- 국립대병원 분원 설립으로 중증 응급의료 등에 취약한 북부권에 공공보건의료 기능 강화로 양질의 의료서비스 제공 기여